

INVESTOR

Město Nový Bor
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

STAVBA**OPRAVA PROPUSTKU V ULICI LESNÍ ČTVRŤ**

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

web: www.sawconsulting.cze-mail: info@sawconsulting.cz**VYPRACOVAL****ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT****TECHNICKÁ KONTROLA**

JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2013-003

DATUM

08/2013

STUPEŇ

PDPS

Č. PŘÍLOHY

PARÉ

PŘÍLOHA**POVODŇOVÝ PLÁN****I.4**

Povodňový plán

I. TITULNÍ LIST

A. Stavba

Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť

Místo stavby:

Kraj	CZ 051	Liberecký
Obec	561860	Nový Bor (okres Česká Lípa)
Katastrální území:	707147	Arnultovice u Nového Boru (okres Česká Lípa)

Druh stavby: Oprava silničního propustku

Objednatel dokumentace DSP/PDPS

Zadavatel: Město Nový Bor
Nám. Míru 1
473 01 Nový Bor

Zhotovitel dokumentace DSP/DZS

Projektant: S.A.W. Consulting s r. o.
středisko Ústí nad Labem
Masarykova 633/318
400 01 Ústí nad Labem
tel. 607 930 191
IČO: 287 188 36, DIČ: CZ28718836

Povodí toku: Povodí Ohře
Dotčený tok: LBP potoka Šporky (IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055)

Správce vodního toku: Lesy České republiky s.p, Teplice

Platnost povodňového plánu:
po dobu stavby

Povodňový plán: soulad věcné části PP s PP obce potvrdil dle § 78, odst. 3, písm. a)
zák č. 254/2001 Sb. povodňový orgán (služba)- MěÚ OŽP – Nový
Bor

razítko :

datum :

č.j. :

podpis :

II. TEXTOVÁ ČÁST

Povodňový plán je základní dokument ochrany před povodněmi a slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech, majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňový plán je vypracován na základě odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

A. Úvodní část

Povodňový plán je určen pro ochranu po dobu provádění stavby: „**Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť**“ a řeší soubor opatření k ochraně stavby před povodněmi, jež se mohou na vodním toku bezejmenného potoka (LBP potoka Šporky - IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055) vyskytnout při povodňových stavech na toku samém. Povodňový plán je vypracován v souladu s ustanoveními §§ 63 - 87 zákona č.254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů (Vodního zákona) ve znění pozdějších předpisů, zák.č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zák.č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (Krizového zákona) oba ve znění pozdějších předpisů, a odvětvovou technickou normou TNV 75 2931 "Povodňové plány" z února 2001.

Správcem vodního toku bezejmenného potoka jsou Lesy České republiky s.p., Teplice, Správa toků - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Nový Bor - odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor.

B. Charakteristika zájmového území, umístění a popis

Jedná se o kompletní opravu propustku pod komunikací v ulici Lesní čtvrť po přívalových deštích, které zásadně poškodily konstrukci propustku. Propustek leží v intravilánu obce Arnultovice u Nového Boru.

Proto bylo provedeno částečné zaměření úseku komunikace v místě propustku včetně přilehlého okolí v nezbytně nutném rozsahu.

Bylo navrženo odstranění příslušenství propustku, bourání stávajících opěr z kamene, nosné konstrukce a zhotovení nové železobetonové monolitické rámové konstrukce, říms a příslušenství mostu.

Projektová dokumentace řeší i prostory před čely propustku v podobě odláždění svahů, koryta a napojení na stávající nábrežní zdi na vtokové části propustku.

Provádění propustku bude v jedné etapě a to za úplné uzavírky v době demolice a výstavby nového propustku.

V prostoru opravy propustku se nachází podzemní i nadzemní vedení inženýrských sítí. Bude nutné tedy je dostatečně a vhodně ochránit. Neuvažuje se v rámci opravy provádět žádnou přeložku IS.

Při dosažení průtoku Q100, dochází k vybřežení toku bezejmenného potoka (LBP potoka Šporky (IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055) z koryta. Normální vodní stav H hladiny bezejmenného (LBP potoka Šporky (IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055) potoka činí cca 10 cm.

1. stupeň povodňové aktivity je vyhlášován při 20 cm
2. stupeň povodňové aktivity je vyhlášován při 40 cm
3. stupeň povodňové aktivity je vyhlášován při 60 cm

Vzhledem k povodňovým opatřením budou nejvíce ovlivňovány stavební objekty, které se provádí přímo v korytě bezejmenného potoka, případně v jeho těsném souběhu.

Tomu odpovídá pouze následující objekt:

SO 201 – Propustek v ulici lesní čtvrť

Z hlediska prostředků a mechanizací používaných na stavbě je orientačně možné uvažovat stroji:

- dozery používané při rozpojování a těžbě zeminy, odstraňování ornice, při svahování, zahrnování výkopů a terénních nerovností, nakládání; najíždění a sjíždění z podvalníku

- nakladače kolové lopatové čelní a otočné
- Silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje
- Malá mechanizace - Elektrická mechanizovaná nářadí
- Pojízdný kompresor PD 200
- Vibrační pěchy - přechovadla - vibrační zhutňovače
- UDS - Univerzální dokončovací stroj
- Automobilové přepravníky směsí
- Silniční válce statické a vibrační
- Vibrační desky (typy WACKER PA 1340, VPA 1350, VP1340W, VPA 1350W, VPA 1740, VPA 1750, typy VD 350/16, VD450/20, VD450/22)
- Ručně vedené vibrační válce
- Mobilní jeřáby - autojeřáby
- Hydraulická ruka HR 3001
- Míchačky
- Pneumatické nářadí
- Čerpadla
- Ponorné vibrátory

Stručný popis objektů:

SO 201 – Propustek v ulici Lesní čtvrť

Jedná se o stávající kamenný rámový propustek světlosti cca 0,6 m. Nosnou konstrukci tvoří kamenné kvádry položené na kamenných opěrách a do tohoto prostoru je vloženo ocelové potrubí průměru 600 mm. Římsy jsou také kamenné a částečně poškozené tak jako ocelové trubkové zábradlí. Založení stávajících opěr propustku se předpokládá plošné. Nosná konstrukce je na obou koncích ukončena čely.

Stávající propustek nevykazoval žádné poruchy stability a založení objektu. Došlo k úplné degradaci výplně spárování, k podemletí paty opěr, nosné konstrukce a k poruše komunikace v místě vtokové části propustku, kde vznikl propad komunikace.

Bylo provedeno zaměření úseku komunikace Lesní čtvrť včetně přilehlého okolí v nezbytně nutném rozsahu.

Bylo navržena demolice stávajícího propustku a zhotovení nového železobetonového monolitického rámového propustku včetně nových čel, říms a příslušenství mostu. Provádění propustku bude probíhat v jedné etapě a to za úplné uzavírky komunikace.

Postup výstavby a provádění stavebních prací je odvislý od podmínky minimálního omezení veřejného provozu na komunikaci. Přechod pro pěší bude zajištěn provizorním přemostěním lávkou na straně výtokové propustku.

Stavba bude realizována s ohledem na její jednoduchost v jedné etapě výstavby.

1. etapa: příprava staveniště, vytýčení stávajících sítí, osazení provizorního dopravního značení, osazení provizorní lávky pro pěší, provizorní převedení vody včetně nátokových hrázek, odstranění příslušenství propustku, demolice nosné konstrukce a spodní stavby, založení nového propustku, výstavba nové konstrukce propustku ze železobetonu, izolace objektu a zásypy přechodových oblastí, římsy a příslušenství, vozovkové vrstvy a dokončující práce na propustku a jeho okolí, odstranění provizorní lávky, provizorního zatrubnění potoka a opravy cizích objektů (oplocení).

Předpokládaná doba výstavby činí pro celou stavbu cca 2 měsíce.

<i>Délka propustku</i>	3,00 m
<i>Šířka propustku</i>	4,40 m kolmá, 4,815 šikmá
<i>Šikmost propustku</i>	Pravá, 66°
<i>Volná šířka propustku</i>	3,90 m kolmá, 4,27 m šikmá
<i>Šířka mezi obrubami</i>	3,40 m kolmá, 3,27 m šikmá
<i>Světlost propustku</i>	1,50 m
<i>Zatížení</i>	Zatěžovací třída A podle ČSN 73 6203 + zm. a/88, b/89
<i>Důležitá upozornění</i>	V případě výskytu inženýrských sítí v obvodu staveniště budou tyto sítě vytýčeny a dostatečně a vhodně ochráněny tak aby v žádném případě nedošlo k jejich poškození !!!

Oprava propustku bude probíhat zejména z prostoru koryta potoka a zařízení staveniště se předpokládá před propustkem na pravé straně.

C. Doba stavby

Předpokládaným termínem zahájení stavby: „**Oprava propustku v ulici lesní čtvrť**“ je závislá na finančních prostředcích, nejbližší reálný termín je v roce 2013-2014. Předpokládaným termínem dokončení prací je konec roku 2014.

D. Předpovědní a hlásná služba

Informační systém předpovědní povodňové služby zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pobočka Ústí nad Labem. Prognózy pro povodí vodního toku vydává ČHMÚ orgánům státní správy – Ústřední povodňové komisi, povodňové komisi Libereckého kraje, povodňové komisi města Nový Bor a správci vodního toku – Lesy České republiky s. p. Teplice.

Operativní informace o průtocích vodního toku, včetně vývoje povodňové situace v nejbližším období zajišťuje Odbor vodohospodářského dispečinku (OVHD) Povodí Ohře, s.p. v Chomutově.

Hlásnou povodňovou službu provádí povodňová komise při Městském úřadu Nový Bor.

Obecná specifikace SPA dle zák. č. 254/2001 Sb.

1. SPA (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí: vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Zahajuje se pravidelné zjišťování informací od odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. (trend - vzestup, pokles), s nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby.

2. SPA (stav pohotovosti) se vyhláší v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň: vyhláší se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů, aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. Bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci, nadále je udržován pravidelný kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik, jsou prováděny zápisy do stavebního deníku.

3. SPA (stav ohrožení) se vyhláší při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území: vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. Pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce, je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ, podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví), veškeré překážky znemožňující plynulý průtok korytem budou průběžně odstraňovány.

Konkrétní stupně povodňové aktivity pro tok bezjmenného potoka (LBP potoka Šporky - IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055):

- 1. SPA (stav bdělosti)** nastává při dosažení hladiny toku na úroveň cca 20 cm.
- 2. SPA (stav pohotovosti)** hladina bezejmenného potoka dosáhne úrovně výšky hladiny cca 40 cm nad dnem.
- 3. SPA (stav ohrožení)** při dosažení úrovně hladiny cca 60 m nad dnem.

Konkrétní činnost odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity bude odvislá od postupu výstavby a úrovni skutečné rozpracovanosti jednotlivého stavebního objektu. Za řízení činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity na stavbě odpovídá zhotovitel stavby - stavbyvedoucí.

POZOR : pro potřeby měření výšky hladiny bezejmenného potoka (LBP potoka Šporky - IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055) v profilu koryta je nutné před zahájením stavby osadit v daném místě vodočetnou lať, případně jinak označit výši dosažených stupňů povodňové aktivity. Výšky hladin budou před zahájením stavby upřesněny na vodočetné lati !! Vodotečná lať bude umístěna cca 5 m před začátkem opravovaného propustku na levobřežní straně potoka (cca 1,0m od břehu) a to dostatečně stabilně, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.

Doporučené barevné označení :

- 1. SPA – barva zelená**
- 2. SPA - barva žlutá**
- 3. SPA - barva červená**

Činnost pro jednotlivé stupně:

Konkrétní činnost odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity bude odvislá od postupu výstavby a úrovni skutečné rozpracovanosti jednotlivého stavebního objektu. Za řízení činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity na stavbě odpovídá **zhotovitel stavby - stavbyvedoucí**.

V případě potvrzení stoupající tendence potoka bude, dle její předpokládané úrovně, rozhodnuto o vyklizení stavby za hranice záplavového území. Povodňové zabezpečovací práce jsou popsány v samostatném odstavci této zprávy a budou dodržovány pro všechny objekty stavby v každém jejím průběhu.

V případě možnosti vzniku povodňové situace budou provedeny následující opatření, a to v návaznosti na vyhlášené jednotlivé stavy povodňové aktivity nebo v případě ohrožení stavby konkrétní výškou průtoku.

Pro 1. SPA (stav bdělosti):

- zajištění sledování vodních stavů a průtoků

pro 2. SPA (stav pohotovosti):

- zajištění odstranění škodlivých látek z dosahu stoupající vody
- zajištění odstranění pomocných konstrukcí stavby
- zajištění přemístění veškeré mechanizace, strojního zařízení a aut mimo dosahu stoupající hladiny
- zajištění dostupné mechanizace na rozrušování a likvidaci případných nápečů a bariér (plovoucí větve, stromy, ostatní)

pro 3. SPA (stav ohrožení):

- odpojení (vypnutí) veškerého přívodu elektrické energie
- odstranění veškerých překážek a konstrukcí (lešení a dřevěných pažení) z prostoru stavby, které by mohly způsobit škodu a případně zhoršit a ovlivnit odtokové poměry, včetně zařízení staveníště



- odstranění veškerých ropných produktů a ostatních chemických produktů (závadných látek) z dosahu vybřeženého toku
- přemístění motorových a nemotorových vozidel z dosahu toku (záplavového území)

„V případě nepříznivého vývoje povodňové situace budou práce zahájeny okamžitě“

Povinností zhotovitele stavby (stavbyvedoucího) je zapisovat do stavebního deníku znění všech přijatých i odeslaných zpráv týkajících se ochrany stavby před povodní, jakož i popis provedených opatření, tzn. povodňová kniha bude vedena ve stavebním deníku!

Povodňová služba stavby

K ochraně stavby „**Oprava propustku v ulici lesní čtvrť**“ před povodněmi zřizuje povodňový plán po dobu stavby povodňovou službu. Sledování povodňové situace a stavu vodní hladiny na vodním toku LBP potoka Šporky (IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055) zajišťuje při stavbě zhotovitel stavby.

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I. SPA nebo předseda PK, popř. jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Po vybrání dodavatele stavebních prací budou doplněna jména a kontakty na členy povodňové komise stavby.

Bude následně doplněn:

Zhotovitel stavby :

Zodpovědný pracovník zhotovitele přímo určený do povodňové služby a odpovídající za zajištění protipovodňové ochrany stavby je:

Jméno a příjmení

tel. kontakt

Doporučení pro zhotovitele stavby:

- umístění zařízení staveniště volit s ohledem na úroveň hladiny při povodňovém stavu při Q100. V případě nemožného zřízení staveniště nad touto úrovní je nutné dopředu stanovit místo, kam bude vyvezena stavební technika a zařízení staveniště v případě ohrožení zvýšenou úrovní hladiny LBP potoka Šporky (IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055)!

POZOR : pro potřeby měření výšky hladiny bezejmenného potoka (LBP potoka Šporky - IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055) v profilu koryta je nutné před zahájením stavby osadit v daném místě vodočetnou lať, případně jinak označit výši dosažených stupňů povodňové aktivity. Výšky hladin odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity jsou upřesněny v části D a takto budou vyznačeny na vodočetné lati !!

Hlavní povinnosti povodňové služby

V případě možnosti vzniku povodňové situace budou provedeny následující opatření, a to v návaznosti na vyhlášené jednotlivé stavy povodňové aktivity nebo v případě ohrožení stavby konkrétní výškou průtoku.

- a. zajištění sledování vodních stavů a průtoků
- b. při povodňovém zvýšení hladiny vodního toku LBP potoka Šporky (IDVT 10220392, ČHP 1-14-03-055)
 - zajištění odstranění odplavitelných a snadno rozpojitelných látek a látek závadných vodám (ropné látky, chemikálie, sanační materiály, barvy atd.) z dosahu stoupající vody
 - zajištění demontáže a odstranění v nevyhnutelných případech použitého trubkového prostorového lešení z průtočného profilu potoku (doba demontáže max. 1 hod.)
 - zajištění přemístění veškeré mechanizace, strojního zařízení a aut mimo dosahu stoupající hladiny
 - zajištění dostupné mechanizace na rozrušování a likvidaci případných nápečů a bariér (plovoucí větve, stromy, ostatní)
- c. o mimořádných událostech na stavbě (o vývoji situace) informovat Povodí Ohře s. p. Chomutov a Lesy České republiky, s.p., povodňovou komisí při městě Nový bor.
- d. v případě, že prognóza vývoje potvrdí další stoupání vodní hladiny, rozhodne povodňová služba stavby po dohodě s povodňovou komisí města Nový Bor o dalších povodňových zabezpečovacích pracích
- e. povodňová služba je povinna řídit se pokyny povodňové komise města Nový Bor
- f. po ustoupení povodně provede povodňová služba prohlídku stavby, zjistí rozsah škod, výsledek zaznamená a protokol o výši škod předá povodňové komisí města Nový Bor
- g. řídí a zúčastňuje se provádění povodňových zabezpečovacích prací

E. Povodňové zabezpečovací práce

Před zahájením stavebních prací na akci „Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť“, dojedná zhotovitel stavby s Lesy České republiky, s. p. a Povodí Ohře, s.p. Chomutov, způsob informování ze strany správce toku pro případ povodňových průtoků ve vodním toku bezejmenného potoka LBP Šporky.

Při potvrzené stoupající tendenci a prognóze náhlé a neodvratné povodně VH dispečinkem, případně povodňovou komisí města Nový Bor, rozhodne povodňová služba o faktickém uzavření stavby a provede:

1. Odpojení (vypnutí) veškerého přívodu elektrické energie
2. Odstranění veškerých překážek a konstrukcí (lešení a dřevěných pažení) z prostoru stavby, které by mohly způsobit škodu a případně zhoršit a ovlivnit odtokové poměry
3. Odstranění veškerých ropných produktů a ostatních chemických produktů (závadných látek) z dosahu vybřeženého toku
4. Přemístění motorových a nemotorových vozidel z dosahu toku (povodňové vlny)

F. Činnosti po opadnutí povodně

Po opadnutí povodně je nutné postupovat následovně:

- dbát pokynů městské povodňové komise
- provést dokumentaci případných škod (soupis škod, fotodokumentace, příp. videodokumentace)
- úklid (odstranění naplavenin, odbahnění, vysušení, atd.), opravy případných škod (prověřit případné narušení stavebních konstrukcí – statický posudek, případné porušení inženýrských sítí v obvodu stavby, atd.)
- ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami

G. Platnost povodňového plánu

Povodňový plán se po schválení stává nedílnou součástí stavebního deníku a provozního režimu stavby. Povodňový plán je platný po dobu stavby „Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť“.

H. Závěrečná ustanovení

Platnost Povodňového plánu podléhá schvalovacímu stanovisku správce toku Lesy České republiky, s. p. a dle § 78, odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. potvrzení souladu věcné části PP stavby s PP města Nový Bor.

Povodňový plán obdrží:

Městský úřad Nový Bor – OŽP	1x
Povodí Ohře s. p. Chomutov	1x
Lesy České republiky, s. p.	1x
Dodavatelská firma	3x

Adresář a telefonní seznam účastníků povodňové ochrany

Správce vodního toku:

- Lesy České republiky, s. p.** tel. 956 933 111
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Detašované pracoviště Česká Lípa tel. 956 239 111
LS Česká Lípa, Pod Holým vrchem 3247, 470 01 Česká Lípa

Správce povodí:

- Povodí Ohře, s. p. Chomutov** tel. 474 636 111
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odbor vodohospodářského dispečinku POH, s.p.: tel: 474 624 264, 474 624 200

Povodňová komise při Městském úřadu Nový Bor

Odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor tel. 487 712 346

Česká inspekce životního prostředí Liberec – oddělení ochrany vod

Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec

- oddělení ochrany vod:** tel. 485 340 801
- linka pro hlášení havárií:** tel. 723 083 437

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Ředitelství územního odboru Česká Lípa tel. 950 475 111

ul. Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa

Tísňové volání

tel. 150, 112

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Praha

Pobočka Ústí n. L.

hydroprognóza

meteoprognóza

tel./fax.472 706 027/472 706 024

tel. 472 706 045

tel. 472 706 051

Policie České republiky PČR

Obvodní oddělení Česká Lípa

Paní Zdislavy 299, 470 01, Česká Lípa

tel. 158

tel. 974 471 760

Městská policie města Nový Bor

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Služba

Tísňové volání

tel. 487 712 444

tel. 602 840 784

tel. 156

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

tel. 485 226 111

OŽP při Městském úřadu Nový Bor

Odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

tel. 487 712 346

Určení pracovníci do povodňové služby stavby :

jméno:.....podpis: telefon:

jméno:.....podpis: telefon:.....

Osoby odpovědné za dodržování povodňového plánu

Odpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno:

Telefon:

Fax:

Mobil:

Odpovědný zástupce investora (objednatele):

Jméno:

Telefon:

Fax:

Mobil:

Pozor : Vybraná dodavatelská stavební firma má za povinnost určené pracovníky do povodňové služby a osoby odpovědné za dodržování povodňového nahlásit Městskému úřadu Nový Bor, Odboru životního prostředí a to buď písemnou formou (kopie této stránky zaslaná odboru životního prostředí a mimořádných událostí) a nebo telefonicky!