



Postup stavebních prací:

- montáž konsdtrukce pro SDK příčky včetně izolace vložené a jednostranné zavření
- vysekání rýh a prostupů pro instalace vody, kanalizace a elektro
- Hrubé rozvody vody, kanalizace, elektro
- Uzavření SDK příček, natažení lepidla a perlinky
- Oprava omítek po instalacích
- Provedení obkladu za umývadlem a v kuchyňce 3 m2
- Štukování včetně sníženého stropu a stěn
- Výmalba bílá s pačokem
- Kompletace ZTI, elektro bílá tango, osvětlení LED
- Instalace Rolovací mříže
- Instalace interiéru - pulty, kuchyňka. pult šatny
- Vycištění prostorů, dokončovací drobné práce
- tmělení marmoru po demontáži šaten, detaily příčky
- instalace mobiliáře - stolký a židle, vybavení kuchyňky

Stavební řešení A 03

 DRIS - Nový Bor <small>Tržní náměstí 575 - 473 01 Nový Bor IČO: 60489884, DIČ: CZ60489884 e-mail: dris@kavarnam.cz</small>	
Architektura - projekty - stavby - inženýring	
Projekt: Zřízení kavámičky v Kině v Novém Boru Kultura s.r.o. Nový Bor	
Projektant: Dokumentace k SP	
Architekt: DRIS Nový Bor, Tržní nám. 575, Nový Bor ing. arch. Boris Rýdl, ČKA 01 232, tel.: 777 223 44	
Jméno souboru: Kino NB kaváma STAV	
Merítko: 1 : 50	Datum: 16.8.2016
Přízemí	